

Kostengruppen 100-600

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Leistungs-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer Kostenberchnung	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
									0,00 €
	<b>Erdarbeiten</b>								0,00 €
	Herrichten der Fläche		8.500,00 €	8.500,00 €					8.500,00 €
	Fundamente / Schotterplanum		2.500,00 €	2.500,00 €					2.500,00 €
	Grünabfallsammelbox umbauen		3.000,00 €	2.500,00 €					2.500,00 €
									0,00 €
	<b>Montage Container</b>								0,00 €
	Antransport und Räume herrichten	Deutsche Industriebau	12.000,00 €	11.000,00 €					11.000,00 €
	WC-Contaier aus Buer hohlen und aufbauen	Deutsche Industriebau	4.000,00 €	3.000,00 €					3.000,00 €
									0,00 €
	<b>Anschluss Ver- und Entsorgung</b>		8.000,00 €	8.000,00 €					8.000,00 €
									0,00 €
	<b>Metallbauarbeiten</b>								0,00 €
	Wetterschutz	Deutsche Industriebau	10.000,00 €	7.500,00 €					7.500,00 €
	Geländer zum Volleyballfeld		3.500,00 €	4.500,00 €					4.500,00 €
									0,00 €
	<b>Außenflächen</b>								0,00 €
	Aussenfläche anpflastern etc		6.500,00 €	7.500,00 €					7.500,00 €
									0,00 €
	<b>Mietkosten über 84 Monate</b>	Deutsche Industriebau	141.943,20 €	141.943,20 €					141.943,20 €
									0,00 €
	<b>Abtransport</b>	Deutsche Industriebau	7.500,00 €	6.500,00 €					6.500,00 €
	Herrichten der Fläche nach dem Abtransport		3.500,00 €	3.000,00 €					3.000,00 €
									0,00 €
			210.943,20 €	206.443,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206.443,20 €

Kostengruppe 700

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Leistungs-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
	Externers Planungsbüro		7.500,00 €	7.250,00 €					7.250,00 €
	Fachingenieur ( Anschluss der Ver- und Entsorgung)		2.500,00 €	2.500,00 €					2.500,00 €
	Baugrunduntersuchung		1.500,00 €	1.700,00 €					1.700,00 €
	Vermessung		2.000,00 €	1.500,00 €					1.500,00 €
	Werkplanung	Deutsche Industriebau	1.500,00 €	1.500,00 €					1.500,00 €
	SiGeKoordinator		1.000,00 €	750,00 €					750,00 €
	Baugenehmigung		2.000,00 €	2.000,00 €					2.000,00 €
			18.000,00 €	17.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.200,00 €

**Gesamtkostenstand**

	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
Kostengruppen 100-600, 800	210.943,20 €	206.443,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206.443,20 €
Kostengruppe 700	18.000,00 €	17.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.200,00 €
15% Sicherheit	34.341,48 €	33.546,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.546,48 €
	263.284,68 €	257.189,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257.189,68 €

**Finanzierung**

Zusammenstellung zur Verfügung stehender Budgets	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahre 2020-2025	Haushaltsjahr 2026	Gesambudget
<b>Gesamte Finanzierung über laufender Haushalt Gebäudemanagement (B.230.01.02)</b>					<b>€0</b>
- Planung & Beauftragung zur Containerlieferung	€33.000				<b>€33.000</b>
- Montage		€70.000			<b>€70.000</b>
- Miete (anteilig)		€14.000		€7.000	<b>€21.000</b>
- Miete (ganzjährig)			€126.000		<b>€126.000</b>
- Abbau				€10.000	<b>€10.000</b>
	33.000,00 €	84.000,00 €	126.000,00 €	17.000,00 €	<b>€260.000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>					<b>€2.810,32</b>

*Erläuterung: Kostenangaben geben den aktuellen Stand dar und können sich im weiteren Verlauf verändern*