

Nr.	Beschreibung	AT	von	bis	Jan '19				Jan '20				Jan '21				Jan '22										
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
<b>Entwurfsplanung (LP 3)</b>																											
2	Entwurfsplanung	69t	MI 26.06.19	DI 01.10.19	MI 26.06.	[Bar chart: 26.06.19 to 01.10.19]			DI 01.10.19																		
<b>Genehmigungsplanung (LP 4)</b>																											
4	Genehmigungsplanung	59t	DI 01.10.19	DI 07.01.20	DI 01.10.19	[Bar chart: 01.10.19 to 07.01.20]			DI 07.01.20																		
<b>Ausführungsplanung (LP 5)</b>																											
6	Ausführungsplanung	125t	DI 01.10.19	MI 08.04.20	DI 01.10.19	[Bar chart: 01.10.19 to 08.04.20]			MI 08.04.20																		
<b>Ausschreibung und Vergabe (LP 6-7)</b>																											
8	Ausschreibung und Vergabe	150t	MI 30.10.19	DO 18.06.20	MI 30.10.19	[Bar chart: 30.10.19 to 18.06.20]			DO 18.06.20																		
<b>Baudurchführung (LP 8)</b>																											
10	Ausführung 1. Bauabschnitt	204t	MI 26.02.20	DI 15.12.20		[Bar chart: 26.02.20 to 15.12.20]			10	Ausführung 1. Bauabschnitt																	
11	Ausführung 2. Bauabschnitt	200t	MO 04.01.21	FR 08.10.21		[Bar chart: 04.01.21 to 08.10.21]			11	Ausführung 2. Bauabschnitt																	
12	Prognose Projektübergabe an den AG	0t	MI 13.10.21	MI 13.10.21						MI 13.10.21			◆ Prognose Projektübergabe an den AG														
13	Einzug	5t	DO 14.10.21	MI 20.10.21									13			Einzug											
Nr.	Beschreibung	AT	von	bis	Jan '19				Jan '20				Jan '21				Jan '22										
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							