

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr 27.08.2020

Neubau Feuerwehrhaus Gesmold

Information und Vorstellung der aktuellen Planung

Umsetzungsbeschluss







Agenda

- 1. Einführung
- 2. Vorstellung Planungsstand
- 3. Kostenstand
- 4. Terminplan
- 5. Politische Beteiligung
- 6. Diskussion / Empfehlung





1. Einführung sowie Darstellung der Ausgangssituation (1 / 3)

- Vorgaben gem. Vorlage 2016/0144
 - Eckpunkte (s. nächste Folie)
 - Abstimmung mit der Feuerwehrführung und der Ortsfeuerwehr (erledigt / weitere Abstimmung geplant)
 - Beteiligung der folgenden Gremien
 - Ortsrat (erledigt / 30.06.2020)
 - Feuerwehrausschuss (27.08.2020)
 - Ausschuss für Gebäudemanagement (03.09.2020)
 - Verwaltungsausschuss (08.09.2020)





1. Einführung sowie Darstellung der Ausgangssituation (2 / 3)

Vorgaben gem. Vorlage 2016/0144 bei der Planung zu beachten

1. Raumkonzept:

- Feuerwehrunfallkasse (FUK) sowie den Planungsgrundlagen der DIN
- Berücksichtigung Anzahl der aktiven Mitglieder und Jugendfeuerwehr

• 2. Anzahl der Stellplätze in der Fahrzeughalle:

Berücksichtigung vom aktuellen Fahrzeugkonzept (4 Stellplätze + Werkstatt)

• 3. Stellplätze im Außenbereich:

- Mindestanzahl an Stellplätzen im Außenbereich gem. Vorgaben FUK und DIN
- baurechtlichen Vorgaben.

4. Erweiterungsmöglichkeiten

Raum- bzw. Platzbedarfe für Erweiterungsmöglichkeiten berücksichtigen.






1. Einführung sowie Darstellung der Ausgangssituation (3 / 3)










Grundriss Erdgeschoss











Grundriss Obergeschoss








Schnitte





© Architekturbüro bhp, Bi





Ansichten





- Aktuelle Kosten
 - Kosten Machbarkeitsstudie vom 31.08.2018 = 2.500.000€
 - Kostenberechnung Lph. 3 = 2.765.000€
 - Kostenerhöhung (aktuell) = 265.000€
- Begründung der Kostensteigerung
 - Preissteigerung
 - Soll: Annahme zum Zeitpunkt der Aufstellung von der Machbarkeitsstudie 2 Jahr x 2,5 = 5%
 - Ist: ca. 2 Jahre x ca. 5% = 10%
 - Zusätzliche Kosten KG 100-700 + 5%
 - Zusätzliche Leistungen





- Kostenerhöhung (aktuell) = 265.000€
- Preissteigerung (Soll-Ist-Vergleich) +5%
 - Gesamtkosten KG 100-700 / 2.248.000€ + 5% = 110.000€
- Zusätzliche Leistungen
 - Gründach (B-Plan / Dach+Stahlbau+Fundamente) = 80.000€
 - Einbruchmeldeanlage (Vorgabe FF + Amt 32) = 20.000€
 - Brandmeldeanlage (Vorgabe FF + Amt 32) = 20.000€
 - Fluchttreppe (Vorgaben Brandschutz) = 10.000€
 - Anteilig Erhöhung der Nebenkosten (KG700) = 25.000€
 - Summe: 265.000€



Kostenansatz

- Aufgestellt von den externen Planern / Kontrolle durch das Büro assmann
- Abgleich mit BKI (Baukostenindex) vergleichbarer Gebäude Ergebnis: unkritisch!
- Veränderungen weiterhin möglich!

Grundsätzlich

- Keine Reduzierung vom Standard im Vergleich mit dem FWH Wellingholzhausen
- Ziel: Kostenreduzierung ohne Verringerung der Funktionalität der FF Gesmold für den Einsatzfall





- Empfehlung zur Finanzierung
 - Vorerst keine Nachfinanzierung
 - Deckung aus anderen Projekten
 - Einsparvorschläge durch die Projektbeteiligten
- Antrag auf überplanmäßige Auszahlung wird für die Ratssitzung am 07.10.2020 vorbereitet.
- Dank an FF Gesmold für die Begleitung am Einsparprozess!





4. Terminplan

Feuerwehrhaus Gesmold Melle® Rahmenterminplan Jan '19 Jan '20 Jan '21 Jan '22 Nr. Beschreibung bis ΑT von Vorplanung (LP 2) 2 Vorplanung 260t MI 15.05.19 DI 09.06.20 MI 15.05.19 **Entwurfsplanung (LP 3)** 4 Entwurfsplanung 46t MI 10.06.20 FR 14.08.20 FR 14.08.20 MI 09.09.20 5 Freigabe Entwurfsplanung 18t MO 17.08.20 MI 09.09.20 Genehmigungsplanung (LP 4) 7 Genehmigungsplanung 80t DO 10.09.20 MI 13.01.21 MI 13.01.21 Ausführungsplanung (LP 5) 9 Ausführungsplanung 120t MO 12.10.20 FR 09.04.21 FR 09.04.21 Ausschreibung und Vergabe (LP 6-7) 11 Ausschreibung und Vergabe 150t MO 09.11.20 FR 18.06.21 FR 18.06.21 Baudurchführung (LP 8) FR 11.03.22 13 Ausführung 250t MO 08.03.21 FR 11.03.22 MO 08 03.21 2 4 2 Nr. Beschreibung ΑT bis Jan '20 Jan '19 Jan '21 Jan '22





5. Politische Beteiligung

- Beteiligung der folgenden Gremien
 - Ortsrat (30.06.2020)
 - >Stellungnahme Ortsfeuerwehr
 - Planung wurde den Kameraden(inen) vorgestellt und findet seine Zustimmung
 - Das neue Feuerwehrhaus wird ein auf die Zukunft ausgerichteter funktioneller Bau.
 - Die Feuerwehr wünscht sich, dass der Zeitrahmen eingehalten wird und dass aufgrund der Coronapandemie nicht bei der Feuerwehr gespart wird.
 - ➤ Der Ortsrat Gesmold empfiehlt, dass Feuerwehrhaus so wie vorgestellt, zu bauen

31.05.2018



6. Diskussion / Empfehlung

- Fragen? / Hinweise?
- Anmerkung Startkommando
- Welche Empfehlung können wir an den:
 - GM-Ausschuss (03.09.2020) und
 - VA (08.09.2020) geben?
- Sonstiges

