

Kostenübersicht
Erweiterung des Kinderhauses durch einen Anbau und Sanierung des Bestandes



Kostengruppen 100-600

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Leistung-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	Kostenannahmen	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen		echte /geschätzte Abrechnung
	Kostenrahmen GM		801.563,20 €								
VE 300	Anbau/Angaben Architekt			315.623,11 €							315.623,11 €
VE 300	Sanierung Bestand/ Angaben Architekt			219.392,62 €							219.392,62 €
											0,00 €
VE 400	Elektro + HLS Angaben Fachplaner			202.942,60 €							202.942,60 €
VE 500	Außenanlagen			63.022,40 €							63.022,40 €
				800.980,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		800.980,73 €

Kostengruppe 700

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Leistung-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
	Kostenrahmen GM		240.468,96 €						
VE 720	Vorbereitung der Objektplanung	Leiwe			5.354,11 €	0,00 €	5.354,11 €	5.354,11 €	5.354,11 €
VE 730	Objektplanung	Leiwe			81.203,97 €	0,00 €	81.203,97 €	0,00 €	81.203,97 €
VE 731	Tragwerksplanung	Tiemeier			7.616,00 €	0,00 €	7.616,00 €	0,00 €	7.616,00 €
VE 740	TGA Elektro + HLS	Rutenkröger			66.840,55 €	0,00 €	66.840,55 €	0,00 €	66.840,55 €
VE 741	Brandschutzplanung+Bauphysik	Figge			26.816,65 €	0,00 €	26.816,65 €	0,00 €	26.816,65 €
VE 742	Baugrunduntersuchung	IGFAU			3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
VE 743	SiGeKo	IGFAU			4.718,35 €	0,00 €	4.718,35 €	0,00 €	4.718,35 €
VE 760	Gutachten ect.		10.000,00 €		10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
VE 769	Energieberatung	Reinisch	10.000,00 €		8.326,43 €	0,00 €	8.326,43 €	0,00 €	8.326,43 €
VE 770	Genehmigungskosten		12.000,00 €		12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
VE 780	sonstige Kosten		10.000,00 €		10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
			240.468,96 €	0,00 €	236.376,06 €	0,00 €	236.376,06 €	0,00 €	236.376,06 €

Gesamtkostenstand

	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
Kostengruppen 100-600, 800	800.980,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800.980,73 €
Kostengruppe 700	240.468,96 €	0,00 €	236.376,06 €	0,00 €	236.376,06 €	0,00 €	236.376,06 €
Sicherheit 30% auf KG 200-600	312.434,91 €	- €					312.434,91 €
	1.353.884,60 €	0,00 €	236.376,06 €	0,00 €	236.376,06 €	0,00 €	1.349.791,70 €

Finanzierung

Zusammenstellung zur Verfügung stehender Budgets	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Gesambudget
I40021-P01	€100.000	€500.000	€750.000	€1.350.000
	100.000,00 €	500.000,00 €	750.000,00 €	1.350.000,00 €
Finanzierungslücke/Überschuss				€208,30