

Kostengruppen 100-600

A	B	C	D	E	E	F	G	H	I	J
Leistung-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	grobe Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte / geschätzte Abrechnung
	Anbau									0,00 €
	Kostengruppe 100 - 500 Bauwerk + Techn. Anlagen + Außenanlagen		1.029.645,00 €							0,00 €
	KG 300 / Angaben Architekt			678.450,00 €	668.096,04 €					668.096,04 €
	KG 400 / Angaben Fachplaner			315.945,00 €	351.471,37 €					351.471,37 €
	KG 500 / Angaben Fachplaner			220.000,00 €	207.479,18 €					207.479,18 €
										0,00 €
										0,00 €
			1.029.645,00 €	1.214.395,00 €	1.227.046,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.227.046,59 €

Kostengruppe 700

A	B	C	D	E	E	F	G	H	I	J
Leistung-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	grobe Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte / geschätzte Abrechnung
VE 700	Vorplanung Leiwe / Projektsteuerung	Leiwe / assmann	70.401,04 €	0,00 €	6.141,29 €	6.141,29 €	0,00 €	6.141,29 €	6.141,29 €	SR 6.141,29 €
VE 710	Objektplanung	plan4buildING GmbH	139.002,08 €	99.851,23 €	99.851,23 €	99.851,23 €	0,00 €	99.851,23 €	0,00 €	99.851,23 €
VE 720	TGA Planung	IB Rutenkröger	66.926,93 €	67.174,28 €	67.174,28 €	67.174,28 €	0,00 €	67.174,28 €	0,00 €	67.174,28 €
VE 721	Sachverständiger Elektrotechnik			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €				1.500,00 €
VE 725	Kanalbefahrung	Krüsselmann		3.678,65 €	3.678,65 €	3.678,65 €	0,00 €	3.678,65 €	2.809,00 €	SR 2.809,00 €
VE 730	Brandschutzsachverständiger / Tragwerksplanung / Bauphysik		25.741,13 €	24.752,00 €	24.752,00 €	24.752,00 €	0,00 €	24.752,00 €	0,00 €	24.752,00 €
VE 735	Prüfstatik	Stadt Melle		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €
VE 742	Raumakustik	ISRW		4.046,00 €	4.046,00 €	4.046,00 €	0,00 €	4.046,00 €	3.944,00 €	4.046,00 €
VE 745	Schadstoffuntersuchung	IGfAU		5.022,99 €	5.022,99 €	5.022,99 €	0,00 €	5.022,99 €	3.445,05 €	SR 3.445,05 €
VE 750	Vermessungsingenieur	Streif		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
VE 750a	Vermessungsingenieur - Bestandsaufnahme	Streif		1.428,00 €	1.428,00 €	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €	1.284,66 €	SR 1.284,66 €
VE 760	Außenanlagenplaner	Höke Landschaftsarchitektur		33.988,48 €	33.988,48 €	33.988,48 €	0,00 €	33.988,48 €	0,00 €	33.988,48 €
VE 765	Bodengutachten	IGfAU		4.291,00 €	4.291,00 €	4.291,00 €	0,00 €	4.291,00 €	3.567,41 €	4.291,00 €
VE 770	SiGeKo			2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
VE 790	Baugenehmigung	Bauamt melle	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
VE 790a	Antrag auf Luftbildauswertung	Kampfmittelbeseitigung		181,00 €	181,00 €	181,00 €	0,00 €	181,00 €	187,43 €	181,00 €
VE 795	Versicherungen	VGH Hollmann		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
VE 799	Sonstige Baunebenkosten			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
			305.071,18 €	265.813,63 €	271.954,92 €	271.954,92 €	0,00 €	265.454,92 €	21.378,84 €	269.363,99 €

Gesamtkostenstand

	grobe Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte / geschätzte Abrechnung
Kostengruppen 100-600, 800	1.029.645,00 €	1.214.395,00 €	1.227.046,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.227.046,59 €
Kostengruppe 700	305.071,18 €	265.813,63 €	271.954,92 €	271.954,92 €	0,00 €	265.454,92 €	21.378,84 €	269.363,99 €
Sicherheit (10% der KG 100, 300, 400 und 500)	133.471,62 €	148.020,86 €	122.704,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.704,66 €
	1.468.187,80 €	1.628.229,49 €	1.621.706,16 €	271.954,92 €	0,00 €	265.454,92 €	21.378,84 €	1.619.115,23 €

Finanzierung

Zusammenstellung zur Verfügung stehender Budgets	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Gesambudget
Investition I40018-P02 - Projekt P40019-002 An- und Ausbau KiTa	50.000 €	125.000 €	1.120.000 €	0 €	1.295.000 €
Zuwendung des Landes (RAT-Mittel)			-180.000 €		180.000 €
Überplanmäßige Deckung aus Einsparungen bei Bauvorhaben Kita Wellingholzhausen (I40018-P04)		150.000 €			150.000 €
	50.000,00 €	275.000,00 €	940.000,00 €	0,00 €	1.625.000,00 €
Finanzierungsüberschuss					5.884,77 €

Erläuterung: Einsparmöglichkeiten durch Reduzierung des Sanierungsvolumens (Streichung einzelner Maßnahmen) sind zu ermitteln.