

Globalparameter

| Kostengruppe | Stichwort | Menge | Einh | EP | GP | Gesamt | % |
|--------------|---|-------|------|------------|------------|------------|---|
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | | | | | | |
| 3.18 | Gewerke | | | | | | |
| 3.18355 | Tischlerarbeiten Klemmschutz bauseits | 1 | psch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18363 | Maler- und Lackiererarbeiten, Beschichtungen, Tapezierarbeiten ATV 18363 / 18366 Bauseits | 1 | psch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18365 | Bodenbelags- Parkett- und Holzpflasterarbeiten ATV 18365 / 18356 / 18367 Bodenbelag bauseits | 1 | psch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18 | Gewerke | | | | 0 | 0 | 0 |
| 370 | Baukonstruktive Einbauten siehe Ausstattung | | | | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | | | | | 0 | 0 |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | | | | | | |
| 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen WC Becken in Kita- und Krippengröße bauseits. | 1 | psch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | Starkstromanlagen | | | | | | |
| 445 | Beleuchtungsanlagen Bauseits | 1 | psch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | Starkstromanlagen | | | | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | | | | | 0 | 0 |
| 500 | Außenanlagen | | | | | | |
| | Pauschalbetrag für eine Zaunanlage ohne das die Anordnung der Container auf dem Grundstück bekannt ist. | 1 | psch | 5.800,00 | | 5.800,00 | 0 |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | | | | | | |
| 610 | Ausstattung siehe Anlage 1 | | | | | | |
| 611 | Allgemeine Ausstattung Die Zusammenstellung der erforderlichen Ausstattung erfolgte ohne einen vorhandenen Grundriss; die Annahmen beruhen auf Annahmen aus ähnlichen Projekten aus den vergangenen Jahren. siehe angehängte Liste | 1 | psch | 101.400,00 | 101.400,00 | | 0 |
| 619 | Ausstattung, sonstiges Feuerlöscher siehe Liste | | psch | | 0,00 | | 0 |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | | | | | 101.400,00 | 0 |
| 700 | Baunebenkosten | | | | | | |
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistung | | | | | | |
| 731 | Gebäudeplanung nicht enthalten; | 1 | psch | 0 | 0 | | 0 |
| 733 | Planung der raumbildenden Ausbauten Pauschalbetrag für die Beauftragung der Planung und Umsetzung | 1 | psch | 15.900,00 | 15.900,00 | | 0 |
| 735 | Tragwerksplanung nicht enthalten! | 1 | psch | 0 | 0 | | 0 |
| 736 | Planung der Technische Ausrüstung nicht enthalten! | 1 | psch | 0 | 0 | | 0 |
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistung | | | | 15.900,00 | | 0 |
| 700 | Baunebenkosten | | | | | 15.900,00 | 0 |

| Kostengruppe | Stichwort | Menge | Einh | EP | GP | Gesamt | % |
|---------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| | Brutto | | | | | 123.100,00 | |