

Maßnahme 1 : Tieferlegung Bahndurchlass

- Bahndurchlass ist fertiggestellt;
- Graben südl. der Bahn ist fertiggestellt;
- Ablaufsituation RRB Westerheide ist fast fertig; die DB muss noch Kabel verlegen;
- Zulaufsituation RRB Westerheide muss noch angepasst werden;

Maßnahme 2: Neuer Bahndurchlass Westerheide

- vorbereitende Arbeiten auf der südl. Bahnseite sind im Gange;
- Ausschreibung für Bahndurchpressung ist in Bearbeitung und soll, nach Restabstimmung mit der DB, Mitte/Ende April 2017 veröffentlicht werden;
- Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich Sommer / Herbst 2017 und somit zeitgleich zur Erschließung „In der langen Marsch II“

Maßnahme 3: Retention mittlerer Bahndurchlass

- Genehmigungsplanung ist beauftragt; Genehmigungsunterlagen sollen bis Ende März fertiggestellt und dann beim LK Osnabrück eingereicht werden; untere Wasserbehörde wurde bereits mehrfach vorinformiert
- Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich Sommer / Herbst 2017 und somit zeitgleich zur Erschließung „In der langen Marsch II“

Maßnahme 4: Abkopplung Außengebiete Lange Marsch II

- wird zu Beginn der Erschließungsmaßnahme „In der langen Marsch II“ mit erstellt;
- 2 Ing.-Büro haben unabhängig voneinander eine ausreichende hydraulische Leistungsfähigkeit des weiterführenden Kanalnetzes nachgewiesen.

Maßnahme 5: Abkopplung Felsenkellerweg

- Konzept liegt vor; weitere Abstimmung mit Eigentümer erforderlich;

Maßnahme 6: Retention Buersche Straße

- Sachstand unverändert; Restklärung mit Grundstückseigentümer durch Stadt noch erforderlich; Gründe: Krankheitsausfall und Terminenge;

Maßnahme 7: Retention Wellsetter

- Grundstücksverhandlungen positiv; Verträge derzeit in notarieller Bearbeitung;
- Planungen laufen; Vermessung noch erforderlich;
- Abstimmung mit Genehmigungsbehörde voraussichtlich im Mai
- bauliche Umsetzung Sommer / Herbst 2017

Maßnahme 8: Fließwegumleitung Alte Poststraße

- steht in direktem Zusammenhang mit Maßnahme 7 und wird parallel mit abgearbeitet;

Maßnahme 9: Retention Kiebitzstraße

- derzeit keine Flächenverfügbarkeit.

Maßnahme 10: Retention Eickener Straße

- Sachstand unverändert; Restklärung mit Grundstückseigentümer durch Stadt noch erforderlich; Gründe: Krankheitsausfall und Terminenge;

Maßnahme 11: Retention Auf den Vieren

- laut Konzept nicht zwingend erforderlich; daher hier noch keine Aktivitäten