Nr.		Vorgangsm	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1			**OBS Neuenkirchen III BA**	**660 Tage?**	**Mit 21.06.17**	**Die 31.12.19**
2			**Deckensanierung Flur und Pausenhalle**	**160 Tage**	**Don 01.03.18**	**Mit 10.10.18**
3			Planung (bis Lph. 6)	10 Tage	Don 01.03.18	Mit 14.03.18
4			Ausschreibung (Lph. 7)	60 Tage	Mon 26.03.18	Fre 15.06.18
5			Ausführung (Lph. 8)	30 Tage	Don 28.06.18	Mit 08.08.18
6			Restarbeiten	45 Tage	Don 09.08.18	Mit 10.10.18
7			**Deckensanierung Snackausgabe**	**189 Tage**	**Fre 01.12.17**	**Mit 22.08.18**
8			Planung und Ausschreibung (bis Lph. 6)	75 Tage	Fre 01.12.17	Don 15.03.18
9			Ausführung (Abbruch)	12 Tage	Mon 19.03.18	Die 03.04.18
10			Ausführung (Montage Decke)	30 Tage	Don 28.06.18	Mit 08.08.18
11			Restarbeiten	10 Tage	Don 09.08.18	Mit 22.08.18
12			**Rampe (Ersatz Fahrstuhl) und direkter Ausgang TRH 1**	**208 Tage?**	**Don 11.10.18**	**Mon 29.07.19**
13			Planung (bis Lph. 6)	48 Tage?	Don 11.10.18	Mon 17.12.18
14			Ausschreibung (Lph. 7)	60 Tage?	Die 18.12.18	Mon 11.03.19
15			Ausführung (Lph. 8)	100 Tage	Die 12.03.19	Mon 29.07.19
16			**Inklusion (Lifter und Außentüren)**	**128 Tage?**	**Mit 21.06.17**	**Fre 15.12.17**
17			Ausschreibung (Lph. 7)	63 Tage?	Mit 21.06.17	Fre 15.09.17
18			Ausführung (Lph. 8)	65 Tage	Mon 18.09.17	Fre 15.12.17
19			**Beh. WC, Lehrer WCs, Büro Schulsozialarbeiter**	**260 Tage**	**Don 01.11.18**	**Mit 30.10.19**
20			Planung (bis Lph. 6)	75 Tage	Don 01.11.18	Mit 13.02.19
21			Ausschreibung (Lph. 7)	60 Tage	Don 14.02.19	Mit 08.05.19
22			Ausführung (Lph. 8)	125 Tage	Don 09.05.19	Mit 30.10.19
23			**Differenzierungsräume**	**110 Tage**	**Don 08.03.18**	**Mit 08.08.18**
24			Planung (bis Lph. 6)	20 Tage	Don 08.03.18	Don 05.04.18
25			Ausschreibung (Lph. 7)	60 Tage	Don 05.04.18	Don 28.06.18
26			Ausführung (Lph. 8)	30 Tage	Don 28.06.18	Mit 08.08.18
27			**Dachsanierung Verwaltung**	**220 Tage**	**Don 30.11.17**	**Mit 03.10.18**
28			Planung (bis Lph. 6)	55 Tage	Don 30.11.17	Mit 14.02.18
29			Ausschreibung (Lph. 7)	65 Tage	Don 15.02.18	Mit 16.05.18
30			Ausführung (Lph. 8)	100 Tage	Don 17.05.18	Mit 03.10.18
31			**Lüftung (Bio-Vorraum, Küche, Werkraum)**	**195 Tage**	**Don 15.03.18**	**Mit 12.12.18**
32			Planung (bis Lph. 6)	75 Tage	Don 15.03.18	Mit 27.06.18
33			Ausschreibung (Lph. 7)	60 Tage	Don 28.06.18	Mit 19.09.18
34			Ausführung (Lph. 8)	60 Tage	Don 20.09.18	Mit 12.12.18
35			**Sonstiges aus Brandschutzkonzept**	**436 Tage**	**Don 01.03.18**	**Don 31.10.19**
36			**Sanierung+Unterhaltung TGA**	**479 Tage**	**Don 01.03.18**	**Die 31.12.19**
37			**Schulferien**	**368 Tage**	**Mon 19.03.18**	**Mit 14.08.19**
38			Osterferien 2018	12 Tage	Mon 19.03.18	Die 03.04.18
39			Sommerferien 2018	30 Tage	Don 28.06.18	Mit 08.08.18
40			Herbstferien 2018	10 Tage	Mon 01.10.18	Fre 12.10.18
41			Weihnachtsferien 2018	8 Tage	Mon 24.12.18	Mit 02.01.19



Projekt: OBS Neuenkirchen III B
Datum: Don 22.02.18

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag	
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit	
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein		