

Nr.	Vorgangsm	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Gantt Chart											
						Jun '18	Jul '18	Aug '18	Sep '18	Okt '18	Nov '18	Dez '18	Jan '19	Feb '19	Mrz		
1		GS Eicken / zusätzliche mobile Klassen	262 Tage?	Fre 01.06.18	Mon 03.06.19												
2		Planung	473 Tage?	Fre 01.06.18	Die 24.03.20												
3		1. Planungsschritt	30 Tage	Fre 01.06.18	Don 12.07.18												
4		Grundlagenermittlung (Lph. 1)	15 Tage	Fre 01.06.18	Don 21.06.18												
5		Vorplanung (Lph. 2)	15 Tage	Fre 22.06.18	Don 12.07.18												
6		Ausschuss GM	1 Tag?	Mon 01.10.18	Mon 01.10.18												
7		Beschlussfassung	1 Tag?	Mon 01.10.18	Mon 01.10.18												
8		2. Planungsschritt	55 Tage	Die 02.10.18	Mon 17.12.18												
9		Entwurfsplanung (Lph. 3)	30 Tage	Die 02.10.18	Mon 12.11.18												
10		Genehmigungsplanung (Lph. 4)	25 Tage	Die 13.11.18	Mon 17.12.18												
11		3. Planungsschritt	35 Tage	Die 13.11.18	Mon 31.12.18												
12		Ausführungsplanung	15 Tage	Die 13.11.18	Mon 03.12.18												
13		Ausschreibung Nebenarbeiten / Auftrag Container	20 Tage	Die 04.12.18	Mon 31.12.18												
14		Ausführung	45 Tage	Die 01.01.19	Mon 04.03.19												
15		Fläche herrichten	10 Tage	Die 01.01.19	Mon 14.01.19												
16		Montage Container	20 Tage	Die 15.01.19	Mon 11.02.19												
17		Außenanlagen	15 Tage	Die 12.02.19	Mon 04.03.19												

Projekt: Vorlage Terminplan Lp Datum: Mon 10.09.18	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			

Mrz '19 | Apr '19 | Mai '19 | Jun '19 | Jul '19 | Aug '19 | Sep '19 | Okt '19 | Nov '19 | Dez '19 | Jan '20 | Feb '20 | Mrz '20 | Apr '20 | Mai '20 | Jun '20 | Jul '20 | Aug '20 | Sep '20 | Okt '20 | Nov '20 | Dez '20 | Jan '21



Projekt: Vorlage Terminplan Lp
Datum: Mon 10.09.18

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			